

社会資本総合整備計画 事後評価書(中間評価書)

平成28年3月31日

|       |                         |      |      |
|-------|-------------------------|------|------|
| 計画の名称 | 紀の川市都市公園安全安心整備計画(防災・安全) |      |      |
| 計画の期間 | 平成24年度 ~ 平成26年度(3年間)    | 交付対象 | 紀の川市 |
| 計画の目標 |                         |      |      |

国体開催を契機とした施設整備をするため、処分制限期間を超え老朽化が著しい公園施設の更新を図り、市民等が安全安心に利用できる都市公園を提供することで、健康増進や地域コミュニケーションの促進を図る。

計画の成果目標(定量的指標)

- ・市民等が安心して利用できる公園面積を1.6ha(H23)から5.8ha(H25)に増加する。
- ・粉河河北緑地における施設利用者を1.8万人/年(H23)から2.0万人(H26)に増加する。

定量的指標の定義及び算定式

| 定量的指標の現況値及び目標値                  | 定量的指標の現況値及び目標値  |                 |                 | 備考  |   |      |   |       |                         |      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|------|---|-------|-------------------------|------|
|                                 | 当初現況値<br>(H23末) | 中間目標値<br>(H25末) | 最終目標値<br>(H26末) |   |   |      |   |       |                         |      |
| 粉河河北緑地における市民等が安心して利用できる公園面積(ha) | 1.6ha           | 5.8ha           | 5.8ha           | ※利用者数については、施設整備が完了してからの数値とするため、中間目標値は設定しない。 |   |      |   |       |                         |      |
| 粉河河北緑地における公園施設(有料施設)の利用者数       | 1.8万人           | —               | 2.0万人           |   |   |      |   |       |                         |      |
| 全体事業費(A+B+C)                    | 合計              | 190百万円          | A               | 180百万円                                      | B | 0百万円 | C | 10百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C/(A+B+C) | 5.3% |

事後評価(中間評価)

○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 事後評価(中間評価)の実施体制         | 事後評価(中間評価)の実施時期 |
|                         | 平成26年度末         |
| 定量的指標の目標値と実績値を比較し、効果を確認 | 公表の方法           |
|                         | 市ホームページ         |

| 交付対象事業       |                      |      |      |      |      |                         |                     |      |        |     |     |     |     |                |    |
|--------------|----------------------|------|------|------|------|-------------------------|---------------------|------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| A 基幹事業       |                      |      |      |      |      |                         |                     |      |        |     |     |     |     |                |    |
| 番号           | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)      | 事業内容<br>(面積等)       | 市町村名 | 事業実施期間 |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|              |                      |      |      |      |      |                         |                     |      | H24    | H25 | H26 | H27 | H28 |                |    |
| 1-A-1        | 公園                   | 一般   | 紀の川市 | 直接   | 紀の川市 | 紀の川市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業 | 都市公園1箇所の運動場、広場、柵等改築 | 紀の川市 |        |     |     |     |     | 180            |    |
| 合計           |                      |      |      |      |      |                         |                     |      |        |     |     |     | 180 |                |    |
| B 関連社会資本整備事業 |                      |      |      |      |      |                         |                     |      |        |     |     |     |     |                |    |
| 番号           | 事業種別                 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 要素となる事業名                | 事業内容                | 市町村名 | 事業実施期間 |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|              |                      |      |      |      |      |                         |                     |      | H24    | H25 | H26 | H27 | H28 |                |    |
| 合計           |                      |      |      |      |      |                         |                     |      |        |     |     |     |     |                |    |
| 番号           | 一体的に実施することにより期待される効果 |      |      |      |      |                         |                     |      |        |     |     | 備考  |     |                |    |
|              |                      |      |      |      |      |                         |                     |      |        |     |     |     |     |                |    |

| C 効果促進事業 |  |      |      |      |      |            |              |      |        |     |     |     |     |                |    |
|----------|--|------|------|------|------|------------|--------------|------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号       | 事業種別   | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 要素となる事業名   | 事業内容         | 市町村名 | 事業実施期間 |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考 |
|          |  |      |      |      |      |            |              |      | H24    | H25 | H26 | H27 | H28 |                |    |
| 1-C-1    | 公園   | 一般   | 紀の川市 | 直接   | 紀の川市 | 公園案内看板整備事業 | 粉河河北緑地案内看板整備 | 紀の川市 |        |     |     |     |     | 10             |    |
| 合計       |  |      |      |      |      |            |              |      |        |     |     |     | 10  |                |    |
| 番号       | 一体的に実施することにより期待される効果                               |      |      |      |      |            |              |      |        |     |     |     |     |                | 備考 |
| 1-C-1    | 案内看板の整備により、公園利用者に対するスムーズな誘導を行い、公園利用者数の増加を図ることができる。 |      |      |      |      |            |              |      |        |     |     |     |     |                |    |

| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況                    |                                  |  |       |                |                                   |
|--|----------------------------------|--|-------|----------------|-----------------------------------|
| I 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況           |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>運動場整備を行なった結果、安全性が向上し、安心して利用できる公園面積が増加した。</li> <li>運動場整備の結果、公園としての魅力が向上し、利用者数が増加した。</li> </ul> |       |                |                                   |
| II 定量的指標の達成状況                            | 指標①（粉河河北緑地における市民等が安心して利用できる公園面積） | 最終目標値  | 5.8ha | 目標値と実績値に差が出た要因 | 計画どおりに整備を進めたため、目標値を達成。            |
|  |                                  | 最終実績値  | 5.8ha |                |                                   |
|  | 指標②（粉河河北緑地における公園施設（有料施設）の利用者数）   | 最終目標値  | 2.0万人 | 目標値と実績値に差が出た要因 | 市単独事業においても、関連する施設整備を実施し、充実に図ったため。 |
|  |                                  | 最終実績値  | 5.7万人 |                |                                   |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>(必要に応じて記述) |                                  |  |       |                |                                   |
| 3. 特記事項（今後の方針等）                          |                                  |  |       |                |                                   |